



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
OBRA: " PAVIMENTACIÓN CALLES PARQUE INDUSTRIAL "Eva Duarte de Perón" ETAPA 1 "

Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI)

FECHA : 31/1/2024

PLAN DE TRABAJO (%)

Nº DE ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	MONTO (EN \$)	% DE INCIDENCIA	PERIODO (MESES)			
				1	2	3	
1.1	Proyecto ejecutivo - Proceso Licitatorio						
1.1	Proyecto ejecutivo - Proceso Licitatorio	\$ 3.561.207,779	1,2390%	100,00%			
				1,23900%	0,00000%	0,00000%	
2.1	Excavación Parcial p/paquete estructural esp. Prom 0,20m)						
2.1.1	Excavación común parcial p/ paquete estructural calles (1-2-4-5-intersec)	\$ 1.174.952,256	0,4090%	80,00%	20,00%		
				0,32720%	0,08180%	0,00000%	
2.2	Subrasante mejorada con 3% de cal, espesor 0,15m.-						
2.2.1	Subrasante tratada con cal en 15 cm de espesor	\$ 9.732.741,707	3,3870%	60,00%	30,00%	10,00%	
				2,03220%	1,01610%	0,33870%	
2.3	Subbase de Suelo calcáreo, espesor 0,15m.-						
2.3.1	Sub-base suelo calcáreo en 15 cm de espesor	\$ 14.880.915,891	5,1780%	30,00%	50,00%	20,00%	
				1,55340%	2,58900%	1,03560%	
2.4	Ripio arcilloso de plasticidad limitada						
2.4.1	Ripio arcilloso de plasticidad limitada	\$ 15.210.276,880	5,2930%	20,00%	50,00%	30,00%	
				1,05860%	2,64650%	1,58790%	
2.5	Riego de imprimación con E.M.1						
2.5.1	Riego de Imprimación con material bituminoso	\$ 8.392.808,689	2,9210%	10,00%	40,00%	50,00%	
				0,29210%	1,16840%	1,46050%	
2.5.2	Riego de liga con emulsión catiónica de rotura rápida	\$ 5.345.582,695	1,8600%	10,00%	40,00%	50,00%	
				0,18600%	0,74400%	0,93000%	
2.6	Mezclas Asfálticas en Caliente						
2.6.1	Base de concreto asfáltico en caliente en 5 cm de espesor	\$ 100.819.319,028	35,0840%	10,00%	40,00%	50,00%	
				3,50840%	14,03360%	17,54200%	
2.6.2	Carpeta de concreto asfáltico en caliente en 5 cm de espesor	\$ 100.819.319,028	35,0840%	5,00%	40,00%	55,00%	
				1,75420%	14,03360%	19,29620%	
2.7	Cordónes Cunetas - simple y montante de H° A°						
2.7.1	Cordón cuneta de hormigón	\$ 14.283.797,724	4,9710%	30,00%	50,00%	20,00%	
				1,49130%	2,48550%	0,99420%	
2.7.2	Cordón simple de hormigón	\$ 6.652.616,760	2,3150%	30,00%	50,00%	20,00%	
				0,69450%	1,15750%	0,46300%	
2.7.3	Cordón montante de hormigón	\$ 1.097.791,545	0,3820%	30,00%	50,00%	20,00%	
				0,11460%	0,19100%	0,07640%	
2.8	BADENES DE H°A° ESP. : 0,20 m						
2.8.1	Badenes de H° A°, e = 20 cm	\$ 5.396.850,902	1,8780%	30,00%	50,00%	20,00%	
				0,56340%	0,93900%	0,37560%	
			EJECUCION MENSUAL %	100,00%	14,815%	41,086%	44,100%
			EJECUCION ACUMULADA %		14,815%	55,901%	100,000%

SCHEIDER BERNARDO
Presidente
MUNICIPIO DE NOGOYA

Juan Pablo Serra
Subsecretario de Hacienda,
Equilibrio y Finanzas
Municipalidad de Nogoyá